

KÖYDES 2016 YILI KÖYYOLLARI KİLİT PARKE TAŞ PROGRAMLARI

SIRA NO	İLÇE SIRA NO	İLÇESİ	PROJE YERİ	NÜFUS	PARKE PROGRAM	PARKE UYGULAMA	İŞİN DURUMU
					m2	m3	
1	1	MERKEZ	Çivi - Satıyüzü	368	3400	3400	BİTTİ
MERKEZ TOPLAM				368	3,400	3,400	
2	1	ELDİVAN	Alva köyü	61	850	0	İhale çıkıldı, satın alan olmadı, yeniden ihaleye çıkılacak.
3	2	ELDİVAN	Akçalı köyü	112	850	0	
ELDİVAN TOPLAM				173	1,700	0	
4	1	ILGAZ	Mülayim Yenice	43	1000	1086	BİTTİ
5	2	ILGAZ	Gökçeyazı	14	1000	0	Devam ediyor.
6	3	ILGAZ	Çaltıpınar	46	1000	1086	BİTTİ
7	4	ILGAZ	Yenicebucura	34	1000	0	Devam ediyor.
8	5	ILGAZ	Sağırlar	35	1000	0	Devam ediyor.
9	6	ILGAZ	Söğütcük	22	1000	0	Devam ediyor.
ILGAZ TOPLAM				194	6,000	2,172	
10	1	KIZILIRMAK	Karaömer-Karallı-Korçullu-Kemallı-Kuzeykişla-Yeniyapan	1218	9000	8360	BİTTİ
KIZILIRMAK TOPLAM				1,218	9,000	8,360	
11	1	ŞABANÖZÜ	Muhtelif köyler kilit parke yapımı		2,000	0	Ekim ayında ihalesi yapılacak.
ŞABANÖZÜ TOPLAM				0	2,000	0	
12	1	YAPRAKLI	Yakadere - Karacaözü kilit parke yapımı	223	3350	0	Devam ediyor. Ekim 15'e kadar bitecek.
YAPRAKLI TOPLAM				223	3,350	0	
GENEL TOPLAM				2,176	25,450	13,932	